

Art.	Descrizione				Unità di misura
NP 03	FORNITURA e POSA in OPERA di copertura prefabbricata in cemento liscio come resa da cassero in ferro, a forma piatta, della larghezza di cm. 136 con lo sbalzo rispetto al fronte degli ossari di cm. 53 con estradosso in pendenza verso l'esterno. I moduli autoportanti dovranno essere inghisati con i moduli OSSARI sottostanti, preventivamente predisposti con adeguati sistemi. Gli elementi devono essere conformi alle norme edilizie antisismiche, di cui al D.M. 14/01/2008 ed alle leggi 1086/71 e 64/74. La ditta fornitrice dovrà rilasciare idonea documentazione di conformità.				mq
	Componente	U.m.	Quantità	Costo unitario	Importo
Mano d'opera					
	Operaio comune	ora	0,1	€ 23,16	€ 2,32
	Operaio specializzato	ora	0,1	€ 27,62	€ 2,76
	(Tabelle revisione prezzi Regione Lazio 2015)				
Materiali	Pannelli prefabbricati di copertura in C.A.V. (pannelli di chiusura superiore)	mq	1	€ 125,00	€ 125,00
Trasporti, varie					
	<i>Sommano</i>				€ 130,08
	Spese generali	%	15,00%		€ 19,51
					€ 149,59
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 14,96
				Totale	€ 164,55
	Prezzo di applicazione (mq)				€ 164,55